

Anlage zur FA-Sitzung Probsteierhagen
am 05.12.18, TOP 9

Statusbericht

Neues Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Probsteierhagen

Version: 1.0, Datum: 05.12.2018, Manfred Knorre

Agenda

Projektstand Teilprojekt Grundstück

Projektstand Teilprojekt Gebäude

Projektstand Teilprojekt Inneneinrichtung

Projektstand Finanzen (aktueller Termin 05.12.2018)

Meilensteine

Projektstand Teilprojekt Grundstück

- Es wurde eine Auswahl von unbebauten Grundstücken im Gemeindebereich Probsteierhagen getroffen
- Die ausgewählten Grundstücke wurden mit Hilfe einer Bewertungsmatrix bewertet und priorisiert
- Es wurde gemeinsam mit der HFUK eine Auswahl der am besten geeigneten Grundstücke getroffen
- Der Lenkungsausschuss hat die Freigabe zur Aufnahme von Gesprächen mit den Grundstückseigentümern erteilt.
- Es wurden Gesprächstermine mit den Grundstückseigentümern vereinbart

Projektstand Teilprojekt Gebäude

- Mit Hilfe der Planungssoftware der HFUK wurden die Anforderungen an das Feuerwehrgebäude geplant
- Das Ergebnis der groben Planung wurde mit der HFUK abgestimmt
- Eine grobe Grundrissplanung durch die Projektgruppe wurde erarbeitet
- Es sind Besichtigungen von Feuerwehrgebäuden in anderen Gemeinden geplant

Projektstand Teilprojekt Inneneinrichtung

- Auf Basis der Gebäudeplanung wird derzeit die Inneneinrichtung der jeweiligen Räume durch die Gruppe Inneneinrichtung geplant
- Aufgenommen wird der Bestand an Inneneinrichtung, die weiter verwendet werden kann
- Es wird der Bedarf an neu zu beschaffender Inneneinrichtung geplant
- Für eine erste grobe Kostenaufstellung werden die Beschaffungskosten und/oder Einbaukosten geschätzt

Projektstand Meilensteine

Lfd. Nr	Meilensteinbezeichnung	Erledigungsgrad
MS 1	Auswahl von geeigneten Grundstücken ist erfolgt	100 %
MS 2	Bewertung der ausgewählten Grundstücke wurde durchgeführt	100 %
MS 3	Gespräche mit den Grundstückseigentümern wurden geführt	25 %
MS 4	Anforderungsplanung an das Feuerwehrgebäude wurden geplant	100 %
MS 5	Erstabstimmung mit der HFUK ist erfolgt	100 %
MS 6	Besichtigungen von Feuerwehren anderer Gemeinden	geplant
MS 7	Ist-Aufnahme der Anforderungen an die Inneneinrichtung wurde durchgeführt	50 %