

## Niederschrift

### über die Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes Probstei (SV/HA/02/2010) vom 16.06.2010

#### Anwesend:

##### Vorsitzende/r

Herr Jürgen Cordts

##### Mitglieder

Herr Joachim Gafert

Herr Rudolf Goodknecht

Herr Jörn Husen

Stellvertreter für Dr. Malte Raetzell

Frau Antje Klein

Herr Karl-Otto Knust

Herr Sönke Stoltenberg

Herr Wilfried Taubner

Herr Helmut Wichelmann

##### von der Verwaltung

Herr Stefan Gerlach

Bis TOP 4

Frau Bianca Staske

##### Sachkundige/r

Schulleiterin Gerburgis Ecke

Schulleiterin Gisela Schneider

Herr Hans-Werner Voss

Bis TOP 5

##### Gäste

Frau Katharina Klein

Herr Markus Sinjen

Ab TOP 5

Herr Wilfried Zurstraßen

##### Presse

Gabriele Butzke

Frau Astrid Schmidt

#### Abwesend:

##### Mitglieder

Herr Dr. Malte Raetzell

Beginn: 19:00 Uhr  
Ende 21:00 Uhr  
Ort, Raum: 24217 Schönberg, Knüll 4, Rathaus Schönberg,  
Sitzungssaal (Erdgeschoss)

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Folgende Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung werden von dem Hauptausschussvorsitzenden Cordts vorgetragen:

Die Tagesordnungspunkte *4. Jahresrechnung 2009* und *5. Genehmigung der im Haushaltsjahr 2009 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben* werden Punkt 3. und 4.

und der Tagesordnungspunkt 3. *Erweiterung Gemeinschaftsschule Probstei* wird zu Punkt 5 der Tagesordnung. Die Mitglieder des Hauptausschusses erklären sich mit der vorgeschlagenen Änderung der Tagesordnung einverstanden.

Diese lautet damit wie folgt:

Tagesordnung:

Vorlagennummer:

**- öffentliche Sitzung -**

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Einwohnerfragestunde   |                |
| 2. | Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2010  |                |
| 3. | Jahresrechnung 2009  | SV/BV/034/2010 |
| 4. | Genehmigung der im Haushaltsjahr 2009 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben   | SV/BV/035/2010 |
| 5. | Erweiterung Gemeinschaftsschule Probstei -2. BA Modulbau - Festlegung des Standortes und Festlegung der Gestaltungsmerkmale und der damit verbundenen Kosten | SV/BV/038/2010 |
| 6. | Bekanntgaben und Anfragen  |                |

**- öffentliche Sitzung -**

**TO-Punkt 1: Einwohnerfragestunde**

Wortmeldungen hierzu liegen nicht vor.

**TO-Punkt 2: Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2010**

Einwände gegen die Niederschrift ergeben sich nicht.

**TO-Punkt 3: Jahresrechnung 2009  
Vorlage: SV/BV/034/2010**

- Vorlage –

Verwaltungsmitarbeiter Gerlach erläutert ausführlich die Vorlage. Erfreulicherweise konnten in 2009 Einnahmeverbesserungen in Höhe von 99.431,54 € erzielt werden. Rd. 54.129,00 € allein durch Mehreinnahmen aus Schulkostenbeiträgen. Hauptausschussmitglied Stoltenberg bittet um eine Darstellung darüber, wie sich die Einnahmeverbesserungen im einzelnen darstellen. Eine entsprechende Übersicht ist dem Protokoll in der Anlage beigelegt. Des Weiteren bittet er um die Höhe der Personalkosten für die Küchenkräfte der Offenen Ganztagschule, die Kosten werden zur Sitzung der Schulverbandsvertretung vorgelegt werden.

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung die Jahresrechnung 2009 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 7	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

**TO-Punkt 4: Genehmigung der im Haushaltsjahr 2009 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben  
Vorlage: SV/BV/035/2010**

- Vorlage –

Hauptausschussvorsitzender Cordts erläutert die Vorlage. Danach ergeht nachfolgender

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die verbleibenden genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2009 mit einem Gesamtbetrag von 46.458,80 € zu genehmigen.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

**TO-Punkt 5: Erweiterung Gemeinschaftsschule Probstei -2. BA Modulbau - Festlegung des Standortes und Festlegung der Gestaltungsmerkmale und der damit verbundenen Kosten  
Vorlage: SV/BV/038/2010**

- Vorlage – -Tischvorlage –

Hauptausschussvorsitzender Cordts erläutert die Vorlage und berichtet über die Beratungsergebnisse des Planungszirkels. Als Standort für das neue Gebäude wird die auf anliegendem Lageplan dargestellte Fläche vorgeschlagen. Verwaltungsmitarbeiterin Staske erläutert daraufhin anhand der Pläne für die räumlichen Darstellungen und der Lage- und Ansichtspläne, wie sich das geplante Gebäude auf dem vorgeschlagenen Standort in die Umgebung einfügt und wie die vom Planungszirkel empfohlene Gestaltungsvariante aussehen würde.

Weiterhin wird durch Frau Staske die Kostensituation dargestellt. Die entsprechenden Pläne, Zeichnungen und Kostenzusammenstellungen sind dem Protokoll ebenfalls beigelegt.

Unter den Mitgliedern des Hauptausschusses entsteht eine Diskussion über die einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten des Gebäudes. Angeregt wird, eine Begrünung der Außenfassade mit anzudenken, um das Gebäude vor Graffitienschmierereien zu schützen und die Klimatisierung zu verbessern. Man kommt zu dem Ergebnis, dass eine entsprechende Position auch noch zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben werden kann.

Hinsichtlich der Standortfrage wird noch einmal der Standort Lehrerparkplatz an der Grundschule, parallel zum Friedhofsweg diskutiert. Dieser Standort wurde aus Gründen der Prob-

leme mit der Aufsichtspflicht und der langen Wege für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler nicht in Betracht gezogen.

Weiterhin wird das Thema erörtert, an welchem Standort eventuelle künftige Erweiterungen der Gemeinschaftsschule geplant werden. Diese Frage ist unter anderem abhängig von den tatsächlichen zukünftigen Anmeldezahlen und der Entscheidung über die beantragte gymnasiale Oberstufe und ist von daher erst in einigen Jahren relevant. Nach eingehender weiterer Diskussion fasst der Hauptausschuss in bezug auf den Standort des neuen Gebäudes nachfolgenden

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, dass Modulgebäude für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Probstei auf dem vom Planungszirkel vorgeschlagenen **Standort 2** zu errichten.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 7	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

Ausschussvorsitzender Cordts berichtet daraufhin, dass nun über die Gestaltungselemente des Gebäudes beraten und beschlossen werden muss.

### **A) Fassade**

Erörtert werden die verschiedenen Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Um den Baukörper optisch in die bereits bestehende Bebauung einzupassen und um das Gebäude vor Beschädigungen im unteren Bereich zu schützen, wird eine Kombination aus Verblender und Wärmeverbundsystem präferiert.

Daraufhin fasst der Hauptausschuss nachfolgenden

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, das neue Modulgebäude im Erdgeschoss mit einem Verblender und im oberen Bereich mit einem Wärmeverbundsystem zu versehen.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 7	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

### **B) Dachform**

Die verschiedenen Möglichkeiten der Dachformen werden diskutiert. Alternativ zu dem dargestellten Walmdach gibt es noch gestalterische Varianten bei den Giebeln. Architekt Voss weist darauf hin, dass diese eventuell mit Mehrkosten bei der Erstellung und bei der Unterhaltung verbunden sind. Optisch passt sich ein Walmdach am besten in die bereits vorhandenen Gebäude ein. Daraufhin fasst der Hauptausschuss nachfolgenden

### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, das neue Modulgebäude mit einem Walmdach auszustatten.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 7	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

### C) Dacheindeckung

Hinsichtlich der Dacheindeckung wurden die Varianten Pfannen und Blechdach überprüft. Preislich sind diese Varianten weitgehend gleich. Bei einer Blecheindeckung kann es bei Regen ggf. zu erhöhten Lärmbelastigungen kommen. Nach eingehender Diskussion ergeht nachfolgender

#### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, das Dach des neuen Modulgebäudes mit einer Pfanneneindeckung zu versehen.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 1	Befangen: 0

### D) Be- und Entlüftung

Hauptausschussvorsitzender Cordts berichtet, dass bei der Besichtigung der Modulbauten in Bad Oldesloe man dort darauf hingewiesen wurde, unbedingt eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in das Gebäude einzubauen, da ansonsten mit einem schlechten Luftaustausch und vermehrt Feuchtigkeitsbildung in dem Gebäude zu rechnen ist.

#### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, das Gebäude mit einer Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auszustatten.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

### E) Wandschutz Flure

Es besteht Einigkeit darüber, die Flure des Gebäudes mit einem Wandschutz zu versehen, der Beschädigungen durch die Nutzer weitgehend verhindern soll.

#### **Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die Flure des Gebäudes mit einem Wandschutz auszustatten.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

### F) Laubengänge

Die Kosten für die Laubengänge betragen lt. Kostenschätzung rd. 50.000,00 €. Die Mitglieder des Hauptausschusses verständigen sich darauf, dieses Gewerk erst auszuschreiben, wenn die Kosten für den Bau des Gebäudes feststehen, weil diese Arbeiten auch noch nachträglich ausgeführt werden können und nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Modulneubau stehen.

Zusammenfassend stellt Hauptausschussvorsitzender Cordts fest, dass der vorgesehene Kostenrahmen eingehalten wurde. Es ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 1.972.400,00 € unter Berücksichtigung der vorher beschlossenen baulichen Varianten.

An weiteren Maßnahmen werden noch zwei Leistungen erforderlich, die nicht unmittelbar mit dem Neubau in Zusammenhang stehen, aber unbedingt durchgeführt werden sollten. Zum einen handelt es sich um die Zusammenlegung der bestehenden Alarmierungsanlagen. Beabsichtigt ist eine Zusammenlegung aller Alarmanlagen des Schulzentrums in Verbindung mit einem Notfall-Warnsystem für „Amok“. Die Kosten hierfür betragen rd. 4.000,00 €. Und um die Beschaffung von Mobiliar, das bereits für den kommenden 5. Jahrgang Gemeinschaftsschule genutzt werden soll. Aufgrund fehlender Gruppenräume wird die Aula der Schule als Gruppenarbeitsplatz mitgenutzt. Entsprechendes Mobiliar ist hierfür zu beschaffen. Die Kosten betragen rd. 9.000,00 €.

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die Installation einer gemeinsamen Alarmierungsanlage für das gesamte Schulzentrum inkl. einem Warnsystem für „Amok“ zu einem Gesamtpreis von rd. 4.000,00 €:

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, die Beschaffung von Raumteilern und Mobiliar für die Aula zu einem Gesamtpreis von rd. 9.000,00 €.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 8	Nein-Stimmen: 0	Enthaltungen: 0	Befangen: 0

Im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Zeitschiene bis zum Bezug des neuen Gebäudes entsteht eine Diskussion über den Beginn der Bauarbeiten. Nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben können in 2010 die Arbeiten beauftragt und mit den Arbeiten 2011 begonnen werden. Ein Baubeginn in 2010 bedingt die Erstellung eines Nachtragshaushaltes. Aufgrund der geplanten Modulbauweise ist nach Aussage von Architekt Voss ein Baubeginn Anfang 2011 ausreichend, da diese Bauform in wenigen Wochen fertiggestellt ist. Die Mitglieder des Hauptausschusses sprechen sich dafür aus, möglichst frühzeitig in 2011 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Zusammenfassend ergeht durch den Hauptausschuss nachfolgender

**Beschluss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung, das neu zu erstellende Modul-Gebäude mit einer Fassade, bestehend im ersten Stock aus Verblendermauerwerk und im übrigen Bereich mit Wärmeverbundsystem, mit einem Walmdach in Pfanneneindeckung, einer Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einem Wandschutz für die Flure auszustatten. Zudem soll die Zusammenlegung der bestehenden Alarmierungsanlage

und die Beschaffung von Mobiliar und Raumteilern für die Aula beauftragt werden. Es ergeben sich für diese Maßnahmen insgesamt Schätzkosten in Höhe von 1.985.400,00 €. Auf Basis dieses Beschlusses ist eine entsprechende Ausschreibung zeitlich so zu veranlassen, dass mit den Bauarbeiten Anfang 2011 begonnen werden kann. Die Ausschreibung für die geplanten Laubengänge ist vorzunehmen, wenn die Ausschreibungsergebnisse für die Modulbaumaßnahme feststehen.

Stimmberechtigte:	8		
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 1	Befangen: 0

**TO-Punkt 6: Bekanntgaben und Anfragen**

a) Hauptausschussvorsitzender Cordts teilt mit, dass sich die Gemeinschaftsschule Probstei an dem Wettbewerb zur Verleihung des Deutschen Präventionspreises beteiligt hat. Thema des Wettbewerbes war *Gesund aufwachsen. Ganzheitliche Förderung von Heranwachsenden in der Sekundarstufe I*. 400 Schulen bundesweit haben sich an dem Wettbewerb beteiligt, 13 davon aus Schleswig-Holstein. Die Gemeinschaftsschule Probstei hat zur Freude aller, bundesweit den dritten Platz erreicht.

gesehen:

Cordts  
- Ausschussvorsitzender -

Johansson  
- Protokollführerin-

Körper  
- Amtsdirektor -