

Datum 14.08.2018	Aktenzeichen:	Verfasser:
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/IV/302/2018	Seite: -1-	

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Wirtschaftsausschuss	23.08.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Sachstand Badeinsel

Sachverhalt:

Im Frühjahr 2018 wurde vom neuen Betriebsleiter Tourist-Service das Projekt Badeinsel von einer ausscheidenden Mitarbeiterin übernommen. Zur weiteren Bearbeitung der Umsetzung wurden unter anderem Gespräche mit Behörden, Bauhof und DLRG geführt, um eine Einschätzung des Projektstands zu erhalten. Entgegen der Annahme mussten noch weitere Vorarbeiten geleistet werden, da bis zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Genehmigungen vorlagen bzw. teilweise auch nicht korrekt waren. Dies bezieht sich insbesondere auf die Genehmigung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Im April und Mai hat es dazu mehrfach Kontakt mit dem WSV gegeben. Erst im Mai 2018 lagen dem Tourist-Service von der WSV die notwendigen Informationen vor. Entsprechende Lagepläne sind notwendiger Teil einer Genehmigung.

Die Antrag zur Anschaffung der Badeinsel konnte im Juni 2018 bei der LAG AktivRegion eingereicht werden, zusammen mit drei Preisangeboten und vermeintlich allen Genehmigungen. Nach Prüfung durch die AktivRegion ist der Antrag an das LLNUR weitergeleitet worden. Das LLNUR hat sodann zur abschließenden Genehmigung weitere Unterlagen bei der Aktivregion angefordert. Aufgrund der Urlaubsabwesenheit der zuständigen Mitarbeiterin dort konnten diese Informationen durch die Aktivregion erst Ende Juli geliefert werden. Die zuständige Sachbearbeiterin beim LLNUR war nun bis einschließlich 13.08.2018 im Urlaub. Die abschließende Bearbeitung erfolgt dort derzeit. Parallel wurden noch offene Fragestellungen mit dem LKN geklärt. Die Genehmigung des LKN liegt seit 13.08.2018 dem Tourist-Service vor.

Sobald der Zuwendungsbescheid durch das LLNUR vorliegt, kann die Badeinsel bestellt werden und voraussichtlich auch geliefert werden. Zu konkreten Lieferzeiten kann der Hersteller aktuell keine konkrete Aussage treffen, aber im Gegensatz zu den Vorjahren (im Angebot wurde eine Lieferzeit von einer Woche zugesichert) wird mit einer längeren Lieferzeit gerechnet werden müssen, weil derzeit sehr viele Badeinseln bestellt und installiert werden müssen. Da alle Unternehmen bei der entsprechenden Firma als Generalunternehmen bestellen, ist dort eine große Abhängigkeit vorhanden und der Bestellprozess kann unsererseits nicht beschleunigt werden. Es ist nun aber sicher davon auszugehen. Das zu Beginn der Badesaison 2019 und des DLRG Wachtzeitraums die

Badeinsel endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann.

Kokocinski
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

TS-S